



S.C. ELKANA S.R.L.
Moșnița Nouă, D.J. 625, KM 6, Județul Timiș
Pct. de lucru: 300673 – Timișoara, Str. Mureș nr. 98
CUI RO 6878184, J 35/4360/1994,
COD IBAN RO74BRDE360SV07144253600 BRD Timișoara
Tel./Fax: 0256 – 487 026; 0720 400 910
Email: office@elkana.ro



Certificat ISO 9001
Certificat ISO 14001
Certificat ISO 18001

LIDER PE ZONA DE VEST

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 147 emis de către MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE TEHNICĂ

Astăzi **20.12.2010** comisia întrunită pentru recepționarea lucrării **Foraj alimentare cu apă – Stație de sortare-Stație de betoane – Lugoj, județul Timiș** la H = 121m adâncime cu Dn = 125mm realizat pe baza de Contract nr. 66A/19.11.2010 a constatat următoarele: ·

1. Forajul s-a realizat cu mașina hidraulică, cu circulație directă folosind noroiul de foraj preparat cu bentonită măcinată;
2. Tubarea puțului forat s-a realizat cu țeavă PVC Dn = 125mm;
3. Împachetarea filtrelor s-a realizat cu mărgăritar sort 2 tip Făget;
4. Diametrul găurii de foraj este 260 mm;
5. Centrarea coloanei pe axul găurii s-a realizat cu distanțieri centrori gata confecționați, fixați pe coloană;
6. S-a realizat curățirea forajului – spălarea noroiului de foraj cu sondă de lift aer timp de 13 ore până la faza de limpezire;
7. S-a cimentat coloana forajului la o adâncime de 65,00m – 75,00m;
8. Stratele acvifere captate sunt de la: 76,00m – 93,00m; 104,00m – 117,00m;
9. În urma pompărilor s-au stabilit caracteristicile hidrotehnice a lucrării: Nhs = 15,00 m; Nhd = 25,00 m; Q = 12,00 mc/h;
10. Garanția forajului pentru condiții normale de exploatare este de 3 ani de la data predării puțului;

Procesul verbal s-a încheiat în două exemplare.

Executant



Beneficiar

